

Resposta Ofício 40/2020

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL BARRACÃO
MUNICÍPIO DE BARRACÃO - PR



Número do RPS	Número da nota
	465
Data da emissão da nota	08/11/2019 16:09:05
Data do fato gerador	08/11/2019 16:09:05
Código de verificação	XGQHQFWNS

655171--2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 72.040.892/0001-65 Inscrição municipal: 54.3008
Endereço: R ARNALDO BRAZ PRESTES Número: 120-B Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85700-000
Complemento:
Município: Barracão UF: PR
E-mail: dumaempreendimentos@yahoo.com.br Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3644-0951
Celular: (49) 9116-4600

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
CPF/CNPJ: 76.206.606/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 85851-160
Complemento: PRÉDIO
Município: Foz do Iguaçu UF: PR
E-mail: Telefone: (45) 2105-1000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- Execução de Aduela na Avenida General Meira - Parque Ouro Verde, com fornecimento de materiais e mão-de-obra - LOTE 03 - Contrato nº 132/2019, conforme boletim de medição emitido pela fiscalização;	175.292,0700	1,0000	175.292,0700	52.587,62x2,00 =	1.051,75
- Valor referente à materiais R 122.704, 45;					
- Valor referente à mão-de-obra R\$ 52.587, 62;					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	174.240,32								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 175.292,07		Valor líquido = R\$ 174.240,32			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	122.704,45	52.587,62	1.051,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Foz do Iguaçu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na 1.967/2013.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7.073,03 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.082,47 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO QUE:

(X) OS MATERIAIS
(X) OS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO
FORAM EMPENHADOS SOB O
Nº Contrato 132.119
E ADQUIRIDOS OU CONTRATADOS
PARA UTILIZAÇÃO CONFORME SEGUE:
Exatidão de Adulteração na
Atividade de Obra - 19.000
Valor 15.000,00
Realizada por esta Secretaria
EM 12/11/2019

Rui Alberto Hauenstein
Diretor de Patrimônio
DIAV/SMOB

Eng. VÍNCIUS VIANA DOBES
Secretário Municipal de Obras
CPF: 719.875.430-00

Eng. VÍNCIUS VIANA DOBES
CREA/MS Nº 16365/L
CREA/PR Nº 174806
VISTO/SMOB

Eng. VÍNCIUS VIANA DOBES
CREA/MS Nº 16365/L
VISTO/PR Nº 174806
SMOB



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL		
CÓDIGO	ORIGEM			QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				40
1.1		DEMOLIÇÃO - RESIDÊNCIA				
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³	150,00	41,08	6.161,40
97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³	28,80	94,13	2.710,89
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³	240,00	2,46	590,40
97654	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	UN	10,00	109,55	1.095,48
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³	240,00	5,28	1.267,20
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	284,44	3,12	887,45
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018.	TXKM	6.777,20	0,85	5.774,17
1.2		DEMOLIÇÃO - ALA				
97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³	1,33	203,03	270,03
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	1,73	3,12	5,40
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2028	TXKM	40,97	0,85	34,91
1.3		SERVIÇOS GERAIS				
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	305,64	1.833,84
10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	4,00	409,98	1.639,92
10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	4,00	282,10	1.128,38
10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXERIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	4,00	282,10	1.128,38
73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1.115,00	3,92	4.375,26
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018.	m²	110,00	64,40	7.084,44
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.193,12	1.193,12
73686	SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m³	51,00	15,98	815,18
73890/1	SINAPI	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	m³	20,24	112,01	2.267,04
2		SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA				
2	PRÓPRIO	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	UN	3,00	198,50	595,51
92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	46,86	281,16
74156/003	SINAPI	ESTACA A TIRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMADURA.	UN	3,00	44,88	134,64
3	PRÓPRIO	Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 10 vezes	M	4,00	42,76	171,02
4	PRÓPRIO	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	M	4,00	53,09	212,35
3		REMOÇÃO DE PAVIMENTO				
92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m²	126,00	10,93	1.377,43
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³	24,57	3,12	76,66



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL		
CÓDIGO	ORIGEM			QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXK M	1.308,40	0,85	1.114,76
4		CORTE DE SOLO				16.6
83336	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	490,00	3,71	1.816,92
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	637,00	3,12	1.987,44
91918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXK M	15.060,91	0,85	12.831,90
5		EXECUÇÃO DA GALERIA				196.0
5.1		REGULARIZAÇÃO DA BASE				
5	PRÓPRIO	Desmonte cuidadoso de blocos de rocha com martelo pneumático	m³	67,00	118,88	7.964,75
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	91,00	3,12	283,92
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXK M	2.744,26	0,85	2.338,11
74138/001	SINAPI	CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	12,00	249,13	2.989,60
25950	SINAPI	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	12,00	21,66	259,92
5.2		ADUELA				
92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_17/2015	m²	566,00	40,78	23.079,22
6	PRÓPRIO	ADUELA EM CONCRETO ARMADO (3X3)	M	40,00	3.777,94	151.117,44
7	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE LAGES	m²	100,00	24,64	2.463,96
5.3		JUNTA DE DILATAÇÃO				
8	PRÓPRIO	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM	m²	120,00	15,84	1.900,80
		ALAS				
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	145,54	8,72	1.269,69
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	111,13	7,06	784,13
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,67	252,39	673,87
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2,67	104,64	279,39
5.5		JUNTA PERFILADO				
9	PRÓPRIO	JUNTA PERFILADO O-12	M	11,50	57,62	662,68
6		REATERRO				20.1
73817/002	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACIAO	m³	174,40	86,15	15.024,31
6.1		REATERRO				
6081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	229,50	16,21	3.720,65
93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	229,50	8,41	1.930,55
7		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				8.:
72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m³	126,00	1,10	139,10

16
EPT








Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	ORÇADO CONTRATUAL		
CÓDIGO	ORIGEM			QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017.	m²	52,40	68,92	3.611,20
72942	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR- 1C		126,00	1,42	178,42
72962	SINAPI	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO (5 CM)	m²	18,45	236,02	4.354,50
8		GUARDA CORPO				
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	12,80	49,46	633,14
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,28	8,72	220,54
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,08	11,24	124,58
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,28	246,64	315,69
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,28	104,64	133,94
73631	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	12,80	310,20	3.970,56
9		PASSEIO				
72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	44,00	1,10	48,58
96936	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m²	4,40	68,92	303,23
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	44,00	48,38	2.128,90
10		LIMPEZA FINAL DA OBRA				
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	110,00	2,04	224,40
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	400,00	2,38	950,40
73806/001	SINAPI	LIMPEZA SUPERFICIAL COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	m²	400,00	1,61	643,20
			Totais:			21
REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO:						
OBS: VALORES UNITÁRIOS JÁ COM BDI DE 19,95%						
OBS: OS TOTAIS DA PLANILHA ORÇAMENTARIA NÃO CORRESPONDEM A MULTIPLICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS PELAS QUANTIDADE, ESTA PLANILHA FOI CORRIGIDA. O item o Item 7, favor verificar Memorial de Cálculo.						

LUIS CEZAR FURLAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
SMOB- PMFI

RUI ALBERTO HADENSTEIN
DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO

17

CONTRATO Nº: 132/2019 CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE), AV. GENERAL MEIRA EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 10/2019	1ª MEDIÇÃO PERÍODO: 07/11/2019 21/08/2019 à 19/12/2019
--	---

ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERIODO			EXECUTADO TOTAL		
QUANTIDADE	VALOR TOTAL		QUANTIDADE	VALOR		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	
	R\$ -		105,00	R\$ 7.236,18		105,00	R\$ 7.236,18	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
		-			-			-
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
		-			-			-
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
		-			-			-
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
	R\$ -		-	R\$ -		-	R\$ -	
		0,00			175.292,07			175.292,07
		0,00%			59,30%			59,30%

onde a execução conforme detalhamento de projeto. Para

JA DOBES
JO CIVIL
365/D

Viana Dobes
Nº 16365/D
R Nº 174806
108

DEOCLESIO DUARTE
DUMA EMPREENDIMENTOS
LTDA-EPP

LTDA-EPP
DUMA
Empreendimentos Ltda. - Epp
DEOCLECIO DUARTE
Representante Legal - RG 10.670.610-0

Ricardo Augusto Lanzarini
Eng. Civil
Cron - PR 177988/D




Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

08

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN
CÓDIGO	ORIGEM		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1		DEMOLIÇÃO - RESIDÊNCIA	
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³
97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²
97654	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	UN
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018.	TXKM
1.2		DEMOLIÇÃO - ALA	
97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	m³
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/3028	TXKM
1.3		SERVIÇOS GERAIS	
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²
10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS
10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS
10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXERIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS
73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018.	m²
41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN
73686	SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²
73890/1	SINAPI	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	m³

63317-2-2019



VTRATO Nº: 132/2019		MEMÓRIA DE CALCULO MEDIÇÃO 01 PERÍODO:	Data da Medição: 08/11/2019	
JUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP			INÍCIO (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇO): 20/08/2019	
DE ADUELA (PONTE), AV. GENERAL MEIRA			TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PERÍODO 120 DIAS): 20/12/2019	
CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019			TERMINO DO ADITIVO DE CONTRATO:	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO		CONSIDERADO MEDIÇÃO		
Área em planta da residência. Proporção pela projeção da área do telhado.		Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 100m		
Área em planta da residência, conforme projeto. Proporção pela projeção da área do telhado.		Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 19,20 m		
Área em planta do telhado, conforme projeto		Considerada demolição de área: 20m x 8m; totalizando 160m².		
Proporção pela projeção da área do telhado.		Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 7 m		
Proporção pela projeção da área do telhado.		Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 160 m		
Proporção pela projeção da área do telhado.		Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 189,63		
Proporção pela projeção da área do telhado.		Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 4518,13 m		
Unidade de laje demolida.		Considerada demolição completa de duas alas.		
Unidade de laje demolida.		Considerada demolição completa de duas alas.		
Unidade de laje demolida.		Considerada demolição completa de duas alas.		
Unidades instaladas, conforme projeto		Considerado completo.		
Tempo de obra.		Não possui container para sanitário no local.		
Tempo de obra.		Não possui container para refeitório no local.		
Tempo de obra.		Considerado 1 mês de trabalhos, pela data de início da obra.		
Área de limpeza, conforme o projeto		Considerado comprimento da aduela multiplicado pela largura adicionada de 1,50m em cada lado. Memorial 30 x (3 + 1,5x2) = 180 m²		
Área de tapume instalado, conforme projeto		Não possui tapumes instalados.		
Unidades instaladas, conforme projeto		Não possui no local.		
Área de locação, conforme o projeto		Não foram identificadas marcações topográficas no local.		
		Não observada no local.		

 Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu			COR	
ESTADO DO PARANÁ			OBJETO:	
ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUA/ MI
CÓDIGO	ORIGEM			
2		SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
2	PRÓPRIO	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	UN	
92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	
74156/003	SINAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	UN	
3	PRÓPRIO	Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 10 vezes	M	
4	PRÓPRIO	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	M	
3		REMOÇÃO DE PAVIMENTO		
92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m²	
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	
4		CORTE DE SOLO		
83336	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	
91918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	
5		EXECUÇÃO DA GALERIA		
5.1		REGULARIZAÇÃO DA BASE		
5	PRÓPRIO	Desmonte cuidadoso de blocos de rocha com martelete pneumático	m³	
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	
74138/001	SINAPI	CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	
25950	SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m³	



63317-5-2019

CONTRATO Nº: 132/2019	MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 01 PERÍODO:	Data da Medição: 08/11/2019
UMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP		INÍCIO (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇO): 20/08/2019
DE ADUELA (PONTE), AV. GENERAL MEIRA		TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PERÍODO 120 DIAS): 20/12/2019
CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019		TERMINO DO ADITIVO DE CONTRATO:

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	CONSIDERADO MEDIÇÃO
Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFI.
Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFI.
Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFI.
Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFI.
Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFI.
Área de demolição, conforme o projeto	Considerado comprimento da aduela multiplicado pela largura adicionada de 1,20m em um dos lados e compactação. Memorial de cálculo: $30 \times (3 + 1,20) = 126 \text{ m}^2$
Proporcional a área de demolição	Considerado completo.
Proporcional a área de demolição	Considerado completo.
Volume de escavação da aduela, considerando 1,5m de folga da escavação nas laterais.	Considerado volume da aduela, adicionado 1,50m em um dos lados, estando o outro junto da aduela existente. Memorial de cálculo: $30 \times (3 + 1,5) \times 3 = 405 \text{ m}^3$
Proporcional a escavação mecanizada.	Considerada proporção dos serviços realizados (405/490), totalizando: 526,50 m ³
Proporcional a escavação mecanizada.	Considerada proporção dos serviços realizados (481,6/490), totalizando: 12.448,3 TXXM
Volume, considerando a espessura pela área executada	Não realizado
Proporcional ao desmonte dos blocos de rocha.	Não realizado
Proporcional ao desmonte dos blocos de rocha.	Não realizado
Volume, considerando a espessura pela área a ser aplicado	Substituído por rachão e BGS
Volume, considerando a espessura pela área a ser aplicado	Substituído por rachão e BGS



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ


CON

OBJETO:

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
CÓDIGO	ORIGEM			
5.2		ADUELA		
92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	
6	PRÓPRIO	ADUELA EM CONCRETO ARMADO (3X3)	M	
7	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE LAJES	m²	
5.3		JUNTA DE DILATAÇÃO		
8	PRÓPRIO	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM	m²	
		ALAS		
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	
5.5		JUNTA PERFILADO		
9	PRÓPRIO	JUNTA PERFILADO O-12	M	
6		REATERRO		
73817/002	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	m³	
7		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		
72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	
96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017.	m²	
72942	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR- 1C	m²	
72962	SINAPI	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO (5 CM)	m²	

633 17-2019


633 17-2019




CONTRATO Nº: 132/2019 UMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP DE ADUELA (PONTE), AV. GENERAL MEIRA CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019		MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO Nº PERÍODO:	Data da Medição: 08/11/2019 INÍCIO (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇO): 20/08/2019 TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PERÍODO 120 DIAS): 20/12/2019 TÉRMINO DO ADITIVO DE CONTRATO:
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	CONSIDERADO MEDIÇÃO		
	Conforme solicitado pela contratada e aceito com as devidas considerações pela secretaria de obras e resposta técnica pela execução da contratada, as aduelas foram realizadas em concreto pré-fabricado. Por esse motivo considerado o item conforme metragem linear da aduela realizada.		
Proporcional a metragem de aduela.	Considerada proporção 30/40, totalizando 424,5 m²		
Metragem de aduela instalada conforme projeto	Considerada medida em campo = 30m.		
Proporcional a metragem de aduela.	Considerada proporção 30/40, totalizando 75,0m²		
Área de junta executada, conforme projeto	Não realizado		
Unidade de ala executada, proporcional a duas unidades.	Não realizado		
Unidade de ala executada, proporcional a duas unidades.	Não realizado		
Unidade de ala executada, proporcional a duas unidades.	Não realizado		
Unidade de ala executada, proporcional a duas unidades.	Não realizado		
Metragem de junta executada, conforme projeto	Não realizado		
	Substituição por argila. Considerando projeção de escavação com 1,5m a maior que a largura da aduela		
Volume, considerando a espessura pela área a ser aplicado	Considerada execução de base para aduela com rachão em comprimento de 20 metros, e largura de 3m, com de 0,35m; totalizando 21m³. Considerada base feita na lateral da aduela, com largura de 1,5m e 50 cm espessura (30 * 1,5 * 0,5 = 22,5m³).		
	A substituição das aduelas por estruturas pré-fabricadas permitiu a realização de lastro com brita graduada		
Área de regularização, conforme projeto	Não realizado		
Área de compactação, conforme projeto	Na base da aduela foi feita compactação de área igual a 20x3 m, totalizando 60m². Na lateral da aduela foi feita regularização de 3C totalizando 45m². Total: 60+45=105m²		
Área que receberá a capa asfáltica, conforme projeto	Não realizado		
Área que receberá a capa asfáltica, conforme projeto	Não realizado		

		Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu		CO
		ESTADO DO PARANÁ		OBJETO:
ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUA M
CÓDIGO	ORIGEM			
8		GUARDA CORPO		
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	
92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	
74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	
73631	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m	
9		PASSEIO		
72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	
96936	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	m³	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	
10		LIMPEZA FINAL DA OBRA		
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	
73806/001	SINAPI	LIMPEZA SUPERFICIAL COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	m²	


LUIS CEZAR FURLAN
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
 SMOB- PMFI


RUI ALBERTO HAUERT
 DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO
 SMOB- PMFI

633117-6 9



NTRATO Nº: 132/2019		MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 01 PERÍODO:	Data da Medição: 08/11/2019	
DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP			INÍCIO (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇO): 20/08/2019	
DE ADUELA (PONTE), AV. GENERAL MEIRA			TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PERÍODO 120 DIAS): 20/12/2019	
CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019			TÉRMINO DO ADITIVO DE CONTRATO:	
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO		CONSIDERADO MEDIÇÃO		
Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.		Não realizado		
Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.		Não realizado		
Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.		Não realizado		
Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.		Não realizado		
Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.		Não realizado		
Comprimento de guarda corpo realizado.		Não realizado		
Proporcional a área de passeio realizada.		Não realizado		
Proporcional a área de passeio realizada.		Não realizado		
Área de execução do passeio, conforme projeto		Não realizado		
Área de remoção do tapume instalado, conforme projeto		Não realizado		
Área de limpeza final, conforme projeto		Não realizado		
Área de limpeza superficial, conforme projeto		Não realizado		


VINÍCIUS VIANA DOBES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MS 16365/D - PR 174806
 SMOB- PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ
 Eng. Vinicius Viana Dobes
 CREA / MS Nº 16365/D
 VISTO / PR Nº 174806
 SMOB


DEOCLÉSIO DUARTE
 DUMA
 DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
 Representante Legal - RG 870 810 P


Ricardo Augusto Lanzarini
 Eng. Civil
 Crea - PR 177988/D




PREFEITURA MUNICIPAL BARRACÃO
MUNICÍPIO DE BARRACÃO - PR



Número do RPS	Número da nota
	473
Data da emissão da nota	13/12/2019 07:55:53
Data do fato gerador	13/12/2019 07:55:53
Código de verificação	FCPV10LSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 72.040.892/0001-65 Inscrição municipal: 54.3008
Endereço: R ARNALDO BRAZ PRESTES Número: 120-B Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85700-000
Complemento:
Município: Barracão UF: PR
E-mail: dumaempreendimentos@yahoo.com.br Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3644-0951
Celular: (49) 9116-4600

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Razão social: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
CPF/CNPJ: 76.206.606/0001-40 Inscrição municipal:
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 85851-160
Complemento: PRÉDIO
Município: Foz do Iguaçu UF: PR
E-mail: Telefone: (45) 2105-1000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- Execução de Aduela na Av General Meira - Parque Ouro Verde, com fornecimento de materiais e mão-de-obra - LOTE 03 Contrato nº 132/2019, conforme boletim de medição emitido pela fiscalização;	11.618,7800	1,0000	11.618,7800	3.485,64x2,00 =	69,71
- Valor referente à materiais R\$ 8.133, 14;					
- Valor referente à mão-de-obra R\$ 3.485, 64;					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	11.549,07								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 11.618,78		Valor líquido = R\$ 11.549,07			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	8.133,14	3.485,64	69,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Foz do Iguaçu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na 1.967/2013.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 468,82 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 138,03 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO QUE:
☒ OS MATERIAIS ☒ OS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO
FORAM RECEBIDOS EM 16/12/19
Centrato: 132119
ADQUIRIDOS PARA O PROJETO DE SEQUESTRO

Execução de aduella na Av.
General Meira - Proj. Luis Furlan
Recursos: DIN/FINA 4, 2º. metade.

Em 16/12/19

Assinatura:


Rui Alberto Hauenstein
Secretário de Planejamento
DIAMOB


ARQ. LUIS GEZAR FURLAN
Secretário Municipal de Obras
CPF: 716.875.489-00



Eng. Vinicius Viana Dobes
CREA/MS Nº 18365/D
VISTO/PR Nº 174806
2MOB

Figure 1.20.3


Ricardo Augusto Lanzarini
Eng. Civil
Cep - 65 177988/D



Figure 1 de 1

Ricardo Augusto Lanzarini
Eng. Civil
Crea - PR 177988/D

Eng. Vinicius Viana Dobs
CREA / MS Nº 16365/D
VISTO / PR Nº 174806
SMOB

05
SPT
Foz do Iguaçu

DEL: 1- Os controles se deu em conforma com a notificação de 02/12/2019, VITALEANCO BAMB
BRASIL 09/2019 DE 02/2019

RICARDO
ENGENHEIRO CIVIL

Figure 1 de 1

Scanned by CamScanner

69269-2019



ITEM		CONTRATO Nº 032/2019		MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO M PERÍODO		Data da Medição: 17/12/2019 Início (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇOS): 24/11/2019 Término de execução do objeto (PERÍODO 128 DIAS): 20/12/2019 Término do aditivo de contrato:
ESTADO DO PARANÁ		CONTRATADA: DUMA EMPREHEIMENTOS LTDA EPP		OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (MONTES, AV. GENERAL MEIRA)		EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2019
CL	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE MEDIDA	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	CONSIDERADO MEDIÇÃO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		DEMOLIÇÃO - RESIDÊNCIA				
97672	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m³	100,00	Área em planta da residência. Proporção pela projeção da área do telhado.	Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 100m³.
97675	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MANTENIMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	19,20	Área em planta da residência, conforme projeto. Proporção pela projeção da área do telhado.	Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 19,20 m².
97647	SINAPI	REMOCÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	160,00	Área em planta do telhado, conforme projeto.	Considerada remoção de área 20m x 8m; totalizando 160m².
97654	SINAPI	REMOCÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 3M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	UM	7,00	Proporção pela projeção da área do telhado.	Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 7 um.
97650	SINAPI	REMOCÃO DE TRAMPA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	100,00	Proporção pela projeção da área do telhado.	Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 100 m².
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³.	m³	189,63	Proporção pela projeção da área do telhado.	Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 189,63 m³.
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_01/2018.	TXXM	4.518,13	Proporção pela projeção da área do telhado.	Considerada a proporção de serviços realizados pela projeção do telhado (2/3 do total). Total: 4.518,13 txxm.
1.2		DEMOLIÇÃO - ALA				
97678	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	m²	1,33	Unidade de laje demolida.	Considerada remoção completa de duas alas.
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³.	m³	1,73	Unidade de laje demolida.	Considerada remoção completa de duas alas.
97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_01/2018.	TXXM	40,97	Unidade de laje demolida.	Considerada remoção completa de duas alas.
1.3		REVISÃO SERVIÇOS				
74209/00	SINAPI	PLACA DE CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	Unidades instaladas, conforme projeto.	Considerada completa.
10777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MÓDULO	MES	-	Tempo de obra.	Não possui container para sanitário no local.
10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	-	Tempo de obra.	Não possui container para refeitório no local.
74209/00	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	2,00	Tempo de obra.	Considerado 2 meses de trabalho, pela data de início da obra.
731	SINAPI	LIBREZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m³	180,00	Área de limpeza, conforme o projeto.	Considerado comprimento da adueta multiplicado pela largura adicionada de 1,50m em cada lado. Memorial de cálculo: 30 x (1 + 1,50) = 180 m³.
98458	SINAPI	TAPUNE COM COMPENSO DE MADEIRA. AF_05/2018.	m³	31,50	Área de tapume instalado, conforme projeto.	Não possui tapumes instalados.
41558	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA RDA EM POSTE MADEIRA	UM	-	Unidades instaladas, conforme projeto.	Não possui no local.
73446	SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m³	-	Área de locação, conforme o projeto.	Não foram identificadas marcações topográficas no local.
73890/1	SINAPI	ENSCADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	m³	-	-	Não atendida no local.

Página 1 de 4

Eng. Vinicius Viana Dobes
CREA / MS Nº 16365/D
VISTO / PR Nº 174806
SMOB

69269-2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOS DO IGUAÇU			CONTRATO Nº: 131/2018		MENSURA DE CÁLCULO MEDIÇÃO DE PERÍODO		Data de Medição: 12/12/2019 INÍCIO (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇO): 30/06/2019 TERMINO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PERÍODO 139 DIAS): 30/12/2019 TERMINO DO ADITIVO DE CONTRATO:	
ESTADO DO PARANÁ			CONTRATADA: DUNA EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP					
			OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUETA (PONTE), AV. GENERAL MEIRA					
			FOLHA DE CONCORRÊNCIA Nº: 015/2018					
ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE MÉDIA	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	CONSIDERADO MEDIÇÃO		
2		SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA						
2	PRÓPRIO	Form. e implantação para sinaliz. semi-reflexiva	UPM	-	Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFL		
92135	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, COMEÇO RANHURADA, DN 50 (2") INSTALADO EM PUNHADEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2018	UN	-	Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFL		
74156/003	SINAPI	ESTACA A TRAZO (BROCA) DIÂMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMALHAÇÃO	UN	-	Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFL		
3	PRÓPRIO	Banqueta prática para canalização de tubos - 80 x 45 x 80 cm - Utilização de 10 metros	UN	-	Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFL		
4	PRÓPRIO	Barreira de sinalização tipo T de desenvolvimento ou bloqueio - utilização de 10 metros	UN	-	Unidades instaladas, conforme o projeto	Serviço realizado pela PMFL		
5		REMOÇÃO DE PAVIMENTO						
92970	SINAPI	DEMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTILHO PERCUSSOR, ESPESURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	126,00	Área de demolição, conforme o projeto	Considerado comprimento da adueta multiplicado pela largura adicionada de 1,20m em um dos lados para compactação. Memorial de cálculo: 30 x (3 + 1,20) = 126 m²		
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,57	Proporcional a área de demolição	Considerado completo.		
92918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TEXM) AF_01/2018	TEXM	1.308,40	Proporcional a área de demolição	Considerado completo.		
6		CORTE DE SOLO						
83336	SINAPI	EXCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA	m³	405,00	Volume de escavação da adueta, considerando 1,5m de folga da escavação nos laterais.	Considerado volume da adueta, adicionado 1,50m em um dos lados, restando o outro junto da adueta existente. Memorial de cálculo: 30 x (3 + 1,5) x 3 = 405 m³		
72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	516,50	Proporcional a escavação mecanizada.	Considerada proporção dos serviços realizados (405/490), totalizando: 516,50 m³		
92918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TEXM) AF_01/2018	TEXM	12.448,30	Proporcional a escavação mecanizada.	Considerada proporção dos serviços realizados (481,6/490), totalizando: 12.448,3 TEXM		
5.1		REGULARIZAÇÃO DA BASE						
5	PRÓPRIO	Desmonte e substituição de blocos de recha com material pneumático	m³	-	Volume, considerando a espessura pela área exarçada	Não realizado		
5	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	-	Proporcional ao desmonte dos blocos de recha.	Não realizado		
5	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TEXM) AF_01/2018	TEXM	-	Proporcional ao desmonte dos blocos de recha.	Não realizado		
74138/001	SINAPI	CONCRETO USINADO NÃO BOMBÁVEL 1CE-15MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	-	Volume, considerando a espessura pela área a ser aplicada	Substituído por recha e BGS		
25950	SINAPI	SERVIÇO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO	m³	-	Volume, considerando a espessura pela área a ser aplicada	Substituído por recha e BGS		

8

Eng. Vinicius Viana Dobes
CREA/MS Nº 16365/D
VISTO/PR Nº 174806
SMOB

692.69-2019



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu			CONTRATO Nº: 031/2019			MÉTODO DE CÁLCULO: MEDIÇÃO EM PEQUENAS		Data de Medição: 12/12/2019 PUCO (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇO): 20/12/2019 TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PERÍODO 120 DIAS: 20/12/2019 TERMINO DO ADITIVO DE CONTRATO:	
ESTADO EM PARALELA			CONTRATADA: ENMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP						
			OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA (PONTE) AV. GENERAL MEIRA						
			EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019						
ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE MEDIDA	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	CONSIDERADO MEDIÇÃO			
5.2		ADUELA				Conforme solicitado pela contratada e aceito com as devidas considerações pela secretaria de obras e responsabilidade técnica pela execução da contratada, as aduelas foram realizadas em concreto armado. Por isso, não foi considerado o item conforme metragem linear da aduela realizada.			
92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÁXIMA MAIOR QUE 20 M², PEQUENO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESEPADAS, E UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	424,50	Proporcional a metragem de aduela.	Considerada proporção 30/40, totalizando 424,5 m²			
6	PRÓPRIO	ADUELA EM CONCRETO ARMADO (E31)	M	30,00	Metragem de aduela instalada conforme projeto	Considerada medida em campo = 30m.			
7	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE ENCRUSTAMENTO PARA ESCORAMENTO DE LAJES	m²	75,00	Proporcional a metragem de aduela.	Considerada proporção 30/40, totalizando 75,0m²			
5.3		JUNTA DE DILATAÇÃO							
8	PRÓPRIO	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM	m³	-	Área de junta executada, conforme projeto	Não realizado			
		ALAS							
96545	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	72,77	Unidade de ala executada, proporcional a duas unidades.	Considerada uma unidade executada (50% do total)			
96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	55,57	Unidade de ala executada, proporcional a duas unidades.	Considerada uma unidade executada (50% do total)			
54965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA ADO L AF_07/2016	m³	1,34	Unidade de ala executada, proporcional a duas unidades.	Considerada uma unidade executada (50% do total)			
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,34	Unidade de ala executada, proporcional a duas unidades.	Considerada uma unidade executada (50% do total)			
5.5		JUNTA PERFILADO							
9	PRÓPRIO	JUNTA PERFILADO O-12	M	-	Metragem de junta executada, conforme projeto	Não realizado			
8		REATERRO				Substituição por argila, considerando projeção da elevação com 1,5m a maior que a largura da aduela.			
73817/002	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	m³	155,25	Volume, considerando a espessura pela área a ser aplicada	Considerada execução de base para aduela com rachão em comprimento de 30 metros, e largura de 3m, com espessura de 0,35m (30 x 3 x 0,35 = 31,5m³). Considerada base feita na lateral da aduela, com largura de 1,5m e 95 cm de espessura (30 x 1,5 x 0,95 = 42,75m³). Considerado rachão sobre a aduela em espessura de 30cm (30 x 3 x 0,3 = 27 m³)			
7		PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA				A substituição das aduelas por estruturas de concreto armado e reboco de 2cm de espessura com base de base também.			
7	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	-	Área de regularização, conforme projeto	Não realizado			
96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE AF_07/2017	m²	105,00	Área de compactação, conforme projeto	Considerada camada sob aduela com 10cm de espessura pela largura de 3m e todo comprimento da aduela (30 x 3 x 0,1 = 9m³) camada do pavimento na largura de 9m, espessura 10 cm e 30m de comprimento (30 x 9 x 0,1)			
77942	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RB-1C	m²	-	Área que recebeu a capa asfáltica, conforme projeto	Não realizado			
77962	SINAPI	USURAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO (5 CM)	m²	-	Área que recebeu a capa asfáltica, conforme projeto	Não realizado			

Eng. Vinícius Viana Dobes
CREA / ME Nº 16365/D
VISTO / OR Nº 174806
SINAPI

692.69-2019



 Prefeitura do Município de Foz de Iguaçu			CONTRATO Nº: 192/2019			MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO DE PERÍODO		DATA DA MEDIÇÃO: 12/12/2019 INÍCIO (RECEBIMENTO ORDEM DE SERVIÇO): 20/08/2019 TERMINO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (PERÍODO 120 DIAS): 20/11/2019 TERMINO DO ADITIVO DE CONTRATO:	
ESTADO DO PARANÁ			CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			OBJETO: EXECUÇÃO DE ADULEIA (PONTE), AV. GENERAL MEIRA			
			TOTAL DE (CONCORRÊNCIA Nº: 010/2019)						
ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE MEDIDA	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	CONSIDERADO MEDIÇÃO			
GUARDA CORPO									
92720	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 12/2015	m³	-	Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.	Não realizado			
92777	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	-	Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.	Não realizado			
92775	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	-	Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.	Não realizado			
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:3,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 03/2016	m³	-	Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.	Não realizado			
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	-	Proporcional ao comprimento de guarda corpo realizado.	Não realizado			
73631	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	-	Comprimento de guarda corpo realizado.	Não realizado			
PASSEIO									
72951	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESP. CURVA	m²	-	Proporcional a área de passeio realizada.	Não realizado			
96936	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSÃO CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	m²	-	Proporcional a área de passeio realizada.	Não realizado			
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	-	Área de execução de passeio, conforme projeto	Não realizado			
LIQUIDACÃO FINAL DA OBRA									
97617	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORÇAS MANUAIS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	-	Área de remoção de tapume instalado, conforme projeto	Não realizado			
9517	SINAPI	LIQUIDACÃO FINAL DA OBRA	m²	-	Área de limpeza final, conforme projeto	Não realizado			
73206/201	SINAPI	LIQUIDACÃO SUPERFICIAL COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	-	Área de limpeza superficial, conforme projeto	Não realizado			

LUIS CEZAR FURLAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
SMOB-PMFI

RUI ALBERTO HALDUSTEN
DIRETOR DE PLANEJAMENTO
SMOB-PMFI

VINÍCIUS VIANA DOBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MS 16365/O - PR 174806
SMOB-PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ

DEOCLECIO DUARTE
DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
DUMA
Empreendimentos Ltda. - Epp
DEOCLECIO DUARTE
Representante Legal - RG: 10.670.310-0

Página 4 de 4

Eng. Vinícius Viana Dobes
CREA / MS Nº 16365/O
VISTO / PR Nº 174806
SMOB



PREFEITURA MUNICIPAL BARRACÃO
MUNICÍPIO DE BARRACÃO - PR

Número do RPS	Número da nota
	47
Data da emissão da nota	11/12/2019 08:46:15
Data do fato gerador	11/12/2019 08:46:15
Código de verificação	Z59A9LTAT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 72.040.892/0001-65 Inscrição municipal: 54.3008
Endereço: R ARNALDO BRAZ PRESTES Número: 120-B Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85700-000
Complemento:
Município: Barracão UF: PR
E-mail: dumaempreendimentos@yahoo.com.br Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3644-0951
Celular: (49) 9116-4500

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
CPF/CNPJ: 76.206.606/0001-40 Inscrição municipal:
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 85851-160
Complemento: PRÉDIO
Município: Foz do Iguaçu UF: PR
E-mail: Telefone: (45) 2105-1000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- Execução de Aduela na Rua Agua Marinha Bairro Parque Ouro Verde, com fornecimento de materiais e mão-de-obra - LOTE 01, Contrato nº 132/2019, conforme boletim de medição;	44.247,8400	1.0000	44.247,8400	13.274,35x2,00 =	265,49
- Valor referente à materiais R\$ 30.973,49;					
- Valor referente à mão-de-obra R\$ 13.274,35,					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	43.982,35								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 44.247,84		Valor líquido = R\$ 43.982,35			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	30.973,49	13.274,35	265,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Foz do Iguaçu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na 1.967/2013.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.785,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 525,66 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: :3PT




Verificar autenticidade

DESCRIÇÃO GERAL
(X) DE MATERIAIS (X) DE SERVIÇOS
CONSTANTES DO DOCUMENTO
FORN... O M
Contrato 132.119
ADQUIRI...
PARA UTILI...

Execução de aduella na
Rua Água Marinha, Pq.
Quero Verde, 1ª medição, Ruas
DIAV / Junisa

Em 11.12.19

Assinatura, _____


JEFFERSON TREVISAN
Engenheiro Civil
CREA PR 169218/D


Rui Alberto Hauenstein
Diretor de Pavimentação
DIAV / SMOB


Alcio César Pereira
Secretário Municipal de Obras
CPF: 716.875.469-00

ESTADO DO PARANÁ			CONTRATO Nº: 132/2019			1ª MEDIÇÃO			Data da Medição: 07/12/2019			
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAMPARIAS			PERÍODO:			Serviços Executados: 70% Aduelas (fornecimento sem instalação)			
ORÇAMENTO DE PREÇOS DE MÉRITO			TOTAL DE EXECUÇÃO: R\$ 618.92			21/03/2019 a 07/12/2019						
ORÇAMENTO CONTRATUAL			VALOR TOTAL			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1						15.473,23						
74229002	SINAP	PLACA DE CORTA EM OVADE DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	255,44	1.532,64		255,44	RS		255,44	RS
10777	SINAP	LOCAÇÃO DE CONTAINER 3,00 X 4,50 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 1 BACIAL, 4 CHUVEIROS, LAVABO E 1 MICTÓRIO	MES	3,00	409,38	1.228,14		409,38	RS		409,38	RS
10776	SINAP	LOCAÇÃO DE CONTAINER 3,00 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISÓRIOS INTERNOS (SEM SANITÁRIO)	MES	3,00	282,10	846,29		282,10	RS		282,10	RS
10776	SINAP	LOCAÇÃO DE CONTAINER 3,00 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOITADO, SEM DIVISÓRIOS INTERNOS (SEM SANITÁRIO)	MES	3,00	282,10	846,29		282,10	RS		282,10	RS
73460015	SINAP	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE LAMPARIAS	m³	100,00	3,92	392,00		3,92	RS		3,92	RS
91518	SINAP	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DE LAMPARIAS	m³	85,00	64,40	5.473,23		64,40	RS		64,40	RS
41598	SINAP	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ADERIDA À REDE	UM	1,00	1.193,11	1.193,11		1.193,11	RS		1.193,11	RS
73446	SINAP	LOCAÇÃO DE CABA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	m²	51,00	15,98	815,18		15,98	RS		15,98	RS
1	PROPRIO	CONTE. COM MANOBRAS DE ANTOPIAS	m²	3,00	10,40	31,21		10,40	RS		10,40	RS
2	PROPRIO	RETRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BARRA TENSÃO	UM	1,00	181,96	181,96		181,96	RS		181,96	RS
3	PROPRIO	ALOCUÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BARRA TENSÃO	UM	1,00	363,44	363,44		363,44	RS		363,44	RS
24229001	SINAP	INSTALAÇÃO DE CABA COM FASES E NEUTRO	m²	20,24	312,01	6.312,24		312,01	RS		312,01	RS
2	PROPRIO	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	m²				633,20					
5	PROPRIO	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASS MEGA, CONTRATO MANUTENÇÃO DE 10" DIAM. INSTALADO EM PRIMAÇÃO - FORNECIMENTO	M	1,13	198,50	224,31		198,50	RS		198,50	RS
93335	SINAP	INSTALAÇÃO DE 10" DIAM. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASS MEGA, CONTRATO MANUTENÇÃO DE 10" DIAM. INSTALADO EM PRIMAÇÃO - FORNECIMENTO	M	4,00	46,86	187,44		46,86	RS		46,86	RS
24156003	SINAP	INSTALAÇÃO DE 10" DIAM. TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASS MEGA, CONTRATO MANUTENÇÃO DE 10" DIAM. INSTALADO EM PRIMAÇÃO - FORNECIMENTO	M	2,00	46,86	93,72		46,86	RS		46,86	RS
6	PROPRIO	BRITA PASTA PARA MANUTENÇÃO DE TUBOS - 60 X 45 X 60 CM - 10 UNIDADES	UN	2,00	42,76	85,52		42,76	RS		42,76	RS
7	PROPRIO	BRITA PASTA PARA MANUTENÇÃO DE TUBOS - 60 X 45 X 60 CM - 10 UNIDADES	UN	2,00	53,09	106,18		53,09	RS		53,09	RS
3		REMOÇÃO DE PAVIMENTO				618,92						
93970	SINAP	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTADO COM UTILIZAÇÃO DE MANTO PRELIMINAR (DESLISA ATÉ 15 CM EXC. CARGA 1)	m²	35,00	10,93	382,52		10,93	RS		10,93	RS
72898	SINAP	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTUBO EM CAUINHO	m²	6,33	3,12	21,31		3,12	RS		3,12	RS
93918	SINAP	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m³, EM VA. USUÁRIA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TCM) A 01/2018	TCM	253,34	0,85	215,53		0,85	RS		0,85	RS
83316	SINAP	ESCALADA MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCANOMIA MECÂNICA	m²	272,00	3,71	1.009,34		3,71	RS		3,71	RS
72898	SINAP	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTUBO EM CAUINHO	m²	353,60	3,12	1.103,23		3,12	RS		3,12	RS
93918	SINAP	TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m³, EM VA. USUÁRIA PAVIMENTADA, DTM ATÉ 30 KM (UNIDADE: TCM) A 01/2018	TCM	7.824,84	0,85	6.646,16		0,85	RS		0,85	RS

ITEMS			UN			ORÇAMENTO CONTRATUAL			11. INTERÇÃO			SERVIÇOS EXECUTADOS: 70% Adequar (Fornecimento sem instalação)		
CODIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4		EXECUÇÃO DA GALERIA			92.856,28									44.247,81
8	PRÓPRIO	REGERAÇÃO DA BASE			13.797,04									
72896	SINAP	Desmonte e substituição de blocos de concreto com mureto perimetral	81,00	118,87	9.638,74								118,87	9.638,74
979218	SINAP	CARGA E DESCARGA REFORMAS DE ENTUCHO EM GABINETE	45,00	3,12	140,40								3,12	140,40
24137024	SINAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 EIXOS EM VIA URBANA	233,33	0,85	198,83								0,85	198,83
24137024	SINAP	PAVIMENTAÇÃO COM ATÉ 30 CM DE FUNDO DE TERRA M. 07/2018	6,80	249,13	1.693,90								249,13	1.693,90
24137024	SINAP	CONCRETO USADO NA BORDA DE CIMENTO, INCLUSIVE	6,80	21,66	147,29								21,66	147,29
92315	SINAP	ACRÉSCIMO DE DESMONTAGEM DE TUBO DE LAM. MACISA COM ABRA	244,00	42,78	10.438,32								42,78	10.438,32
9	PRÓPRIO	ACRÉSCIMO DE CONCRETO ARMADO (C/A)	17,00	3.777,94	64.224,98								3.777,94	64.224,98
10	PRÓPRIO	ACRÉSCIMO DE CONCRETO ARMADO (C/A)	43,50	21,64	9.413,40								21,64	9.413,40
11	PRÓPRIO	ACRÉSCIMO DE CONCRETO ARMADO (C/A)	43,50	3,81	165,83								3,81	165,83
96245	SINAP	ARMADAÇÃO DE BLOCO DE ALVENARIA COM SARTILHA UTILIZANDO AÇO CA	165,54	8,72	1.443,93								8,72	1.443,93
96246	SINAP	ARMADAÇÃO DE BLOCO DE ALVENARIA COM SARTILHA UTILIZANDO AÇO CA	11,13	7,04	78,13								7,04	78,13
96465	SINAP	CONCRETO FCB A 20MPA, 1M30, 12,32, 12,32, 12,32, 12,32, 12,32	2,57	232,38	600,00								232,38	600,00
24137024	SINAP	BRITA 11 - PREPARADO MECÂNICO COM BETONESTRA AÇO L. 07/2018	2,57	104,64	268,93								104,64	268,93
32	PRÓPRIO	LANÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	11,50	57,62	661,63								57,62	661,63
7	SINAP	PAVIMENTAÇÃO	110,00	85,15	9.366,50								85,15	9.366,50
72861	SINAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATÉ 30 CM DE	35,00	1,10	38,50								1,10	38,50
96296	SINAP	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA	10,50	68,92	723,61								68,92	723,61
72902	SINAP	PREPARAÇÃO DE CIMENTO COM FUNDAÇÃO DE	35,00	1,42	49,70								1,42	49,70
72902	SINAP	PREPARAÇÃO DE CIMENTO COM CAPA DE 50MPA, PARA CAPA DE PAVIMENTAÇÃO	4,50	236,02	1.062,09								236,02	1.062,09
8		GUARDA CORPO			5.398,46									
92326	SINAP	PAVIMENTAÇÃO DE TUBO PARA A VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E + 25	12,80	49,46	633,09								49,46	633,09
92377	SINAP	ACRÉSCIMO DE CIMENTO PARA O VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	25,28	8,72	220,54								8,72	220,54
92377	SINAP	ACRÉSCIMO DE CIMENTO PARA O VIGAS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	11,08	11,24	124,58								11,24	124,58
94931	SINAP	CONCRETO FCB A 20MPA, 1M30, 12,32, 12,32, 12,32, 12,32, 12,32	1,38	246,64	338,36								246,64	338,36
24137024	SINAP	BRITA 11 - PREPARADO MECÂNICO COM BETONESTRA AÇO L. 07/2018	1,38	104,64	144,40								104,64	144,40

Pereira do Município de Foz do Iguaçu				CONTRATO Nº 132/2019				1ª MEDIÇÃO				Data da Medição: 07/12/2019			
				CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP				PELODO				Serviços Executados: 70% Aduelas (Fornecimento sem Instalação)			
				OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA PORTIL, RUA ÁGUA MARINHA				21/06/2019 a 07/12/2019							
				TOTAL DE OBRAS: 02											
				TOTAL DE OBRAS: 02											



PREFEITURA MUNICIPAL BARRACÃO
MUNICÍPIO DE BARRACÃO - PR

1a med

Número do RPS	Número da nota
	446
Data da emissão da nota	10/09/2019 11:05:26
Data do fato gerador	10/09/2019 11:05:26
Código de verificação	ZPUCOIAM5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 72.040.892/0001-65 Inscrição municipal: 54.3008
Endereço: R ARNALDO BRAZ PRESTES Número: 120-B Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85700-000
Complemento:
Município: Barracão UF: PR
E-mail: dumaempreendimentos@yahoo.com.br Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (49) 3644-0951
Celular: (49) 9116-4600

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606/0001-40 Inscrição municipal:
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 85851-160
Complemento: PRÉDIO
Município: Foz do Iguaçu UF: PR
E-mail: Telefone: (45) 2105-1000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de Aduela na Rua Amo Welter Bairro Vila Shalon, com fornecimento de material e mão-de-obra - LOTE 01 Contrato nº 132/2019, conforme boletim de medição;	42.359,3600	1,0000	42.359,3600	12.707,81x2,00 =	254,16

Valor referente à material R\$ 29.651, 55;
Valor referente à mão-de-obra R\$ 12.707, 81;

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	42.105,20								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 42.359,36		Valor líquido = R\$ 42.105,20			

Descrição dos serviços:

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, a qual fica sujeita ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	29.651,55	12.707,81	254,16

OUTRAS INFORMAÇÕES

Localização da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Foz do Iguaçu

NFS-e foi emitida com respaldo na 1.967/2013.
Esta NFS-e é devido fora deste município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.709,20 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 503,23 (3,96%), com base na Lei 2.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT




Verificar autenticidade

03
SPT 8

Gerardo Augusto Lanzañini
Eng. Civil
Fono - (02) 177988/D


52951-2019



 Prefeitura do Município de Foz de Iguaçu			CONTRATO Nº 132/2019			1ª MEDIÇÃO			Data da Medição: 16/09/2019			
CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU			CONTRATADA: DUNA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			P140000			7/09/2019 à 16/09/2019			
OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUELA PORTILHA PARA ABRIR VESTÍBULO			(DESEMPENHO DE CONDIÇÃO Nº 002/2019)						Serviços Executados: Escavação, regularização do terreno, 25% aduelas e alças.			
ITEM	ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO	ORIGEM			TOTAL								
7	SMAN	RECAPTAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDE, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM EXPEDIENTE INDIVIDUAL	m²	168,00	3,71	622,68						
7.1	SMAN	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	216,40	3,33	680,61						
8793	SMAN	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ONT. ATÉ 30 KM RÁDIO, TBM, Nº 04/2019	TBM	4.859,61	0,85	4.136,29						
		RECAPTAÇÃO DE PAV.					4.655,51			4.655,51		
	PROPRIO	Transporte de entulho de massa de resíduo com material granular	m³	76,00	118,87	8.998,87						
8793.1	SMAN	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	36,40	3,33	119,53						
	SMAN	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ONT. ATÉ 30 KM RÁDIO, TBM, Nº 04/2019	TBM	948,58	0,85	806,27						
71136/001	SMAN	CONCRETO VIMBADO RÃO BOMBAVEI 100+100MP, INCLUSIVE LANCAMENTO E ACABAMENTO	m²	2,40	249,13	597,91						
8002990	SMAN	TIPO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSULTA MÍNIMO DE 40 M3	m³	2,40	21,64	51,94				14.936,61		14.936,61
		ADUELA					5.166,42					
8793.1	SMAN	RECAPTAÇÃO E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJ. MADEIRA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE. QUANTO DURA, EM OBRAS DE MADEIRA COMPOSTA, RECAPTAÇÃO, E RECAPTAÇÃO Nº 12/2019	m²	314,00	40,78	12.796,92						
9	PROPRIO	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPTAÇÃO DE LAJES	m²	25,00	25,64	641,00						
10	PROPRIO	ADUELA EM CONCRETO ARMADO LAJ. 3M COM ZONA DE PARDE	m²	36,00	4.995,49	179.837,64				2.980,87		2.980,87
		ALÇA					1.916,47					
90431	SMAN	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM OBRAS DE MADEIRA COMPOSTA RECAPTAÇÃO, 6+12 MBL, E RECAPTAÇÃO Nº 04/2019	m²	56,10	72,33	4.058,99						
90431	SMAN	ABRIGAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO MÓDULO CA-50 DE 18 MM	m²	372,24	8,73	3.247,43						
90431	SMAN	ABRIGAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO MÓDULO CA-50 DE 18 MM	m²	364,94	7,08	2.582,13						
90431	SMAN	RECAPTAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO MÓDULO CA-50 DE 18 MM	m²	5,40	752,38	4.064,87						
90431/001	SMAN	RECAPTAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO MÓDULO CA-50 DE 18 MM	m²	3,40	304,84	1.036,46						
90431/002	SMAN	RECAPTAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO MÓDULO CA-50 DE 18 MM	m²	50,00	36,15	1.807,50						
9		RECAPTAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO MÓDULO CA-50 DE 18 MM					9.811,26					
72996	SMAN	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	216,40	3,33	680,61						
71	SMAN	RECAPTAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CONTE. DE SUBSÍDIO E/OU OUTROS RECURSOS	m³	191,80	1,31	251,26						
8793.1	SMAN	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ONT. ATÉ 30 KM RÁDIO, TBM, Nº 04/2019	TBM	1.898,33	0,85	1.613,68						
	PROPRIO	RECAPTAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO MÓDULO CA-50 DE 18 MM	m²	18,00	275,68	4.962,24						
	PROPRIO	RECAPTAÇÃO DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO MÓDULO CA-50 DE 18 MM	m²	65,00	7,87	511,55						
8		PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA					2.827,36					
77961	SMAN	REGULAMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBSÍDIO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	65,00	1,10	71,50						
77961/001	SMAN	RECAPTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE COBERTURA DE PÓ DE FÓRMA E/OU OUTRA, RECAPTAÇÃO COM ARGAMASSA FRAÇA 1:1 E CIMENTO E ATUAL, CONSIDERANDO APROPRIAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO	m²	65,00	36,19	2.352,40						
	SMAN	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIDRICO	m²	65,00	0,05	3,25						
		ADUELA COMPO					5.614,69					

Ricardo Augusto Lazzarini
Eng. Civil
Crea - PR 177983/D

52951-2019



CÓDIGO		ORÇEN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LPI	VALOR		VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIORE		VALOR	ACUMULADO ATUALIZADO		VALOR	ACUMULADO ATUALIZADO	
					QUANTIDADE	UNIDADE		QUANTIDADE	UNIDADE		QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
12771	12771	12771	ARMANDO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. M, 12/7915	KG	25,38	8,71	220,71			8,71			8,71		220,71
12772	12772	12772	ARMANDO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. M, 12/7915	KG	11,58	11,24	129,81			11,24			11,24		129,81
12773	12773	12773	CONCRETO FCL - 25MPa, FRACO 1:2,3,2,1 (CEMENTO/AREIA/MÉDIA/GRITA II) - PREPARO MISTURADO COM BETONEIRA MÓV. M, 02/7916	m³	1,19	246,64	293,68			246,64			246,64		293,68
12774	12774	12774	LANÇAMENTO/ENCAMARADA MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÕES	m³	1,19	104,64	124,54			104,64			104,64		124,54
12775	12775	12775	LANÇAMENTO/ENCAMARADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1:1/1	m³	17,90	119,78	2144,42			119,78			119,78		2144,42
12776	12776	12776	REBALANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BURETO ATÉ 30 CM DE ESPESURA	m²	32,00	1,19	38,11			1,19			1,19		38,11
12777	12777	12777	DEFINIÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BARRA E OU BARRA COM BARRA CADAQUISA SIMPLES ENCLAVADA CARGA E TRANSPORTE. M, 06/7917	m²	1,20	64,33	77,19			64,33			64,33		77,19
12778	12778	12778	DEFINIÇÃO DE PNEUÓ TIPO PNEUÓ INTERMEDIÁRIO, COM BLOCO RETANGULAR COM BURETO DE 20 X 30 CM, ESPESURA 6 CM. M, 12/7918	m²	31,00	48,38	1500,18			48,38			48,38		1500,18
12779	12779	12779	REMOÇÃO DE TAPAS/CHAVAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, EM RECONSTRUÇÃO. M, 12/7919	m²	146,00	2,04	297,24			2,04			2,04		297,24
12780	12780	12780	CARGA E DESCARGA METALIZADAS DE ENTALHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 AXES	m²	31,36	3,13	98,36			3,13			3,13		98,36
12781	12781	12781	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 AXES, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, BARRA ATÉ 30 CM DIÂMETRO, MÓDULO M, 06/7918	m²	1,21	1,21	1,21			1,21			1,21		1,21
12782	12782	12782	PROPOSTA DE BURETO FINAL EM OBRAS	m²	1,21	1,21	1,21			1,21			1,21		1,21
TOTAL							147.580,06			0,00			42.353,34		42.353,34
REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO							100,00%			0,00%			28,70%		28,70%

LUIS CEAR FURLAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
SAIOS - PAIPI

RICARDO AUGUSTO LANZARINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 169116/D
SAIOS - PAIPI

RICARDO AUGUSTO LANZARINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 169116/D
SAIOS - PAIPI

RICARDO AUGUSTO LANZARINI
ENGENHEIRO CIVIL
DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EP


Ricardo Augusto Lanzaolini
Eng. Civil
Crea - PR 177988/D

52951-2019

Prato
34
SPZ R



52951-2019



52951--2019



 PREFEITURA MUNICIPAL BARRACÃO MUNICÍPIO DE BARRACÃO - PR	Número do RPS	Número da nota
	54454-2	
	Data da emissão da nota	18/09/2019 11:23:09
	Data do fato gerador	18/09/2019 11:23:09
Código de verificação		LOQ2VH5L9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: Nome/Razão social: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 72.040.892/0001-65 Inscrição municipal: 54.3008 Endereço: R ARNALDO BRAZ PRESTES Número: 120-B Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85700-000 Complemento: Município: Barracão UF: PR E-mail: dumaempreendimentos@yahoo.com.br Site:	Inscrição estadual: Telephone: (49) 3644-0951 Celular: (49) 9116-4600
---	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU CPF/PJ: 76.206.606/0001-40 Inscrição municipal: Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 85851-160 Complemento: PRÉDIO Município: Foz do Iguaçu UF: PR E-mail: Telephone: (45) 2105-1000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- Execução de Aduela na Rua Amo Welter Bairro Vila Shalon, com fornecimento de materiais e mão-de-obra - LOTE 01, Contrato nº 132/2019, conforme boletim de medição;	21.080,7700	1,0000	21.080,7700	6.324,22x2,00 =	126,48
- Valor referente à material R\$ 14.756, 55;					
- Valor referente à mão-de-obra R\$ 6.324, 22;					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	20.954,29								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 21.080,77		Valor líquido = R\$ 20.954,29			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	14.756,55	6.324,22	126,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Foz do Iguaçu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na 1.967/2013.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

/valor aproximado do tributo federal - R\$ 850,61 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 250,44 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO QUE
OS MATERIAIS (X) OS SERVIÇOS
CONSTATADOS NESTE DOCUMENTO
CONFORMAM-SE COM O N.º
Contrato 132/19
ADQUIRIDOS DO CONTRATADO
PARA UTILIZAÇÃO COMO SE SEGUE:
Estrada de aduila na Rua
Amélio Welter, Bairro Vila Glória
Lot. 01, Recursos: DIAM - FINASA

Em 20 / 09 / 19

Assinatura, _____


Rui Alberto Hauenstein
Diretor de Pavimentação
DIAM / SMOB


ARQ. LUIS CEZAR FURLAN
Secretário Municipal de Obras
CPF: 716.875.489-00


JEFFERSON TREVISAN
Engenheiro Civil
CREA PR 169218/D



April

028 - PR 177988/D



RL

Scanned by CamScanner

Protesta Municipal
05
SP
Fondo J. E.

Ricardo Augusto Lanzarini
Eng. Civil
Crea - PR 177988/D

RL



PREFEITURA MUNICIPAL BARRACÃO
MUNICÍPIO DE BARRACÃO - PR

Número do RPS	Número da nota
	455
Data da emissão da nota	07/10/2019 13:50:22
Data do fato gerador	07/10/2019 13:56:22
Código de verificação	7BLOWEFNP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: DUMA
 Nome/Razão social: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
 CPF/CNPJ: 72.040.892/0001-65 Inscrição municipal: 54.3008
 Endereço: R ARNALDO BRAZ PRESTES Número: 120-B Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85700-000
 Complemento:
 Município: Barracão UF: PR
 E-mail: dumaempreendimentos@yahoo.com.br Site:
 Inscrição estadual: 3644-0951
 Telefone: (49) 3644-0951
 Celular: (49) 9116-4600

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
 Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
 CF NPJ: 76.206.606/0001-40 Inscrição municipal:
 Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 85851-160
 Complemento: PRÉDIO
 Município: Foz do Iguaçu UF: PR
 E-mail: Telefone: (45) 2105-1000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- Execução de Aduela na Rua Amo Welter Bairro Vila Shalon, com fornecimento de materiais e mão-de-obra LOTE 01, Contrato nº 132/2019, conforme boletim de medição;	34.231,0600	1,0000	34.231,0600	10.269,32x2,00 =	205,39
- Valor referente à material R\$ 23.961, 74;					
- Valor referente à mão-de-obra R\$ 10.269, 32;					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	34.025,67						

RETENÇÕES FEDERAIS

3/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 34.231,06		Valor líquido = R\$ 34.025,67			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	23.961,74	10.269,32	205,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Foz do Iguaçu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na 1.967/2013.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.381,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 406,67 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

56590-2019

Prefeitura Municipal

[illegible]

06590-2019

Scanned by CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO DO GRANGU		CONTRATO Nº: 111/2019		3ª MEDIÇÃO		Data da Medição: 01/10/2019	
ESTADO DO PARANÁ		CONTRATADA: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EP		PERÍODO:		Serviços Executados: 50% adueta e 25% alar (100% e 100% acumulado).	
ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		ORÇAMENTO CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	
CÓDIGO	ORIGEM	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32396	SMOAB	m³	32,00	48,38	1.548,23	-	-
REMOÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM MATERIAL DE 10x10cm, ESPESURA 6cm. Af 12/2019							
5	SMOAB	m³	166,00	2,04	338,64	-	-
REMOÇÃO DE TAPUPE/ CHUVAZ ARTIFICIAIS E DE MAIORIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRESENTAMENTO. Af 12/2019							
72896	SMOAB	m³	37,36	3,12	85,36	-	-
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6x4							
97914	SMOAB	m³	410,44	1,27	521,08	-	-
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 ML, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, MIX COM ATÉ 10 CUBITOMETROS (LITROS) Af 01/2019							
11	PR-CEMEX	m³	549,67	1,35	651,73	-	-
REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO:							
TOTAL:					147.380,06		
COTA VALORES LIMITADOS À COTA 8,00 DE 20%					100,00%		
					63.440,12		
					42,59%		
					34.231,06		
					23,19%		
							97.671,18
							66,18%

LUIS CECIL FURLAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
SMOB-PMF

RUI ALBERTO HENSEN
DIRETOR DE ENGENHARIA
SMOB-PMF

JEFFERSON CANTILE TREVISAN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 16918/D
SMOB-PMF

RICARDO AUGUSTO LANZARINI
ENGENHEIRO CIVIL
DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA-EP

Ricardo Augusto Lanzarini
Eng. Civil
Crea - PR 177938/D



56590-2019

14660-2020



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL BARRAÇÃO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO - PR	Número do RPS	Número da nota
		478
	Data da emissão da nota	16/03/2020 13:55:26
	Data do fato gerador	16/03/2020 13:55:26
Código de verificação		N6MJMUWWX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: Nome/Razão social: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 72.040.892/0001-65 Inscrição municipal: 54.3008 Endereço: R. ARNALDO BRAZ PRESTES Número: 120-B Bairro: INDUSTRIAL CEP: 85700-000 Complemento: Município: Barracão UF: PR E-mail: dumaempreendimentos@yahoo.com.br Site:	Inscrição estadual: Telefone: (49) 3644-0951 Celular: (49) 9116-4600
--	--

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU CPF/CNPJ: 76.206.606/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Número: 280 Bairro: CENTRO CEP: 85851-150 Complemento: PRÉDIO Município: Foz do Iguaçu UF: PR E-mail: Telefone: (45) 2105-1000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
- Execução de Aduela com fornecimento de materiais e mão-de-obra na Rua Arno Welter, Bairro Vila Shalon - LOTE 01 - Contrato nº 132/2019, conforme boletim de medição emitido pela fiscalização;	13.335,1000	1,0000	13.335,1000	4.000,53x2,00 =	80,01
- Valor referente à materiais R\$ 9.334, 57;					
- Valor referente à mão-de-obra R\$ 4.000, 53					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	13.255,09				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 13.335,10		Valor líquido = R\$ 13.255,09			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	9.334,57	4.000,53	80,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Foz do Iguaçu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na 1.957/2013.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 538,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 158,42 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO QUE:
() OS MATERIAIS (X) OS SERVIÇOS
Constantes neste documento foram empennados sob o nº
015-001/2019

E adquiridos ou contratados para utilização conforme segue:
Serviço de adubação em pavimento
alcatraz - Pavimento de Base (P.O.) - 4º
adubação

Em: 19 / 03 / 2020

A. Secretaria


JEFFERSON TREVISAN
Engenheiro Civil
CREA PR 169218/D


Rui Alberto Mauenslein
Diretor de Pavimentação
DIAP / SMOB


ARQ. LUIS CEZAR FURLAN
Secretário Municipal de Obras
CPF: 716.875.489-00

14680-2020



Ricardo Augusto Lanza
Eng. Civil
Crea - PR 177988/D

SUNIA
Empreendimentos Ltda. - EPP
CNPJ 08.040.808/0001-01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JÓES DO AQUAQUÊ		CONTRATO Nº 132/2019		4ª MEDIÇÃO		16/03/2020	
ESTADO DO PARANÁ		CONTRATADA: DUNA DUPLINER/NOBILITON EPP		PERÍODO:		Data da Medição: 16/03/2020	
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS (PONTE, ALMO ARMAZENAMENTO, TOTAL DE CONDIÇÕES DE 03/2020)		ORÇAMENTO CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO	
CÓDIGO	ORIGEM	UN	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR
SERVIÇOS PRELIMINARES							
74000001	SNAP	m²	6,00	305,64	1.833,84	6,00	305,64
10777	SNAP	MES	3,00	409,97	1.229,90	3,00	409,97
10776	SNAP	MES	3,00	782,10	2.346,30	3,00	782,10
10775	SNAP	MES	3,00	782,10	2.346,30	3,00	782,10
10766	SNAP	MES	3,00	782,10	2.346,30	3,00	782,10
98524	SNAP	MES	3,00	782,10	2.346,30	3,00	782,10
98458	SNAP	MES	3,00	782,10	2.346,30	3,00	782,10
41578	SNAP	MES	3,00	782,10	2.346,30	3,00	782,10
72666	SNAP	MES	3,00	782,10	2.346,30	3,00	782,10
73890/1	SNAP	MES	3,00	782,10	2.346,30	3,00	782,10
2	PRÓPRIO		70,00	7,87	551,90	70,00	7,87
3	PRÓPRIO		8,00	376,68	3.013,41	8,00	376,68
74000001	SNAP	m²	130,00	2,51	326,30	130,00	2,51
97714	SNAP	m²	156,00	1,27	198,12	156,00	1,27
72098	SNAP	m²	156,00	3,12	486,72	156,00	3,12
3	PRÓPRIO		13,179,22		4.150,56	13,179,22	
00000001	SNAP	m³	400,00	10,37	4.148,00	400,00	10,37
74000001	SNAP	m³	400,00	1,36	544,00	400,00	1,36
96385	SNAP	m³	195,00	4,79	933,64	195,00	4,79
92819	PRÓPRIO	m³	10,00	344,33	3.443,33	10,00	344,33
92819	SNAP	m³	10,00	344,33	3.443,33	10,00	344,33
5	PRÓPRIO		1,13	138,50	156,50	1,13	138,50
93339	SNAP	m³	4,00	66,86	267,44	4,00	66,86
74150/003	SNAP	m³	2,00	44,88	89,76	2,00	44,88
6	PRÓPRIO	un	2,00	42,76	85,51	2,00	42,76
7	PRÓPRIO	un	2,00	33,09	66,18	2,00	33,09
					11.415,83		
					11.415,83		

14680-2020

ITEM		ORÇAMENTO Nº. 12/2019		4ª MEDIÇÃO		Data da Medição: 16/03/2020	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		PERÍODO		Serviços Executados: Ativo e Guard-Corpo.	
4		EXECUÇÃO DAS ARMEIAS		01/07/2019 à 16/03/2020			
CÓDIGO	ORIGEM	UN	QUANTIDADE TOTAL	ORÇAMENTO CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR	
				QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
4				85.752,03		81.503,15	
83184	SHAPI	m³	168,00	3,71	622,94	3,71	622,94
72998	SHAPI	m³	218,40	3,12	681,41	3,12	681,41
97918	SHAPI	m³	4.859,61	0,85	4.140,35	0,85	4.140,35
8	PROPRIO			4.655,51		4.655,51	
72998	SHAPI	m³	28,00	118,87	3.099,67	118,87	3.099,67
97918	SHAPI	m³	36,40	3,12	113,57	3,12	113,57
74138/001	SHAPI	m³	940,58	0,85	801,37	0,85	801,37
8002990	SHAPI	m³	2,40	249,13	597,92	249,13	597,92
97918	SHAPI	m³	2,40	21,66	51,98	21,66	51,98
97918	SHAPI	m³	214,00	40,78	8.726,06	40,78	8.726,06
9	PROPRIO			24,64	885,48	24,64	885,48
10	PROPRIO			4.995,49	48.954,93	4.995,49	48.954,93
96539	SHAPI	m³	56,10	72,33	4.051,99	72,33	4.051,99
96545	SHAPI	m³	372,24	8,72	3.247,42	8,72	3.247,42
96546	SHAPI	m³	366,94	7,06	2.589,13	7,06	2.589,13
94965	SHAPI	m³	5,40	252,38	1.362,87	252,38	1.362,87
74157/004	SHAPI	m³	5,40	104,64	565,06	104,64	565,06
71817/002	SHAPI	m³	60,00	86,15	5.163,88	60,00	5.163,88
5	PROPRIO			9.831,26			
72998	SHAPI	m³	253,50	3,12	790,92	3,12	790,92
74105/001	SHAPI	m³	195,20	1,21	236,34	1,21	236,34
97918	SHAPI	m³	5.898,55	0,85	5.015,56	0,85	5.015,56
2	PROPRIO			3.165,76		3.165,76	
2	PROPRIO			55,00	7,87	55,00	7,87

Ricardo Augusto Lazzarini
Eng. Civil
Crea - PR 177988/D-2
05
05/03/2020
Empreendimentos Ltda. - Epp
RUA DO ARAUCÁRIO, 100 - JARDIM
BOA VISTA - FONE: (41) 3021-1010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JÓZ DO IGUAÇU		ESTADO DO PARANÁ		CONTRATO Nº 132/2013		CONTABILIDADE: DUMA EMPREENDEDORA LTDA EPP		MEDICÃO PERÍODO: 01/10/2013 a 31/03/2014		Data da Medição: 16/03/2020	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VALOR TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		SERVIÇOS EXECUTADOS: Alente e guarda-corpo.	
QUANTIDADE				UN		VAL					